


## PLAN DE EVALUACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN (OBJETIVOS, ACTUACIONES Y PLAN DE CONTINGENCIA)



### EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

 (Recordad: Es importante elaborar una tabla para cada acción seleccionada)

Área de impacto: Infraestructura.						
OBJETIVO		Mejorar y optimizar el aula.				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
<b>Creación del Aula del Emprendimiento (AdE).</b>		Jun-21	oct-21	Ep. directivo	Aula habilitada con TV + 20 equipos + Wifi	90 %
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
Jun-21	NI	5	Presupuestos	Periodo lectivo.	Lentitud en presupuestos.	
Jul-21	EJ	.. 20	Aceptación e inicio obra.	Periodo matrículas.	Empresa contratada.	
Ago-21	...	...	...	...	...	
Oct-21	FIN	95 %	Fin de obra salvo retoques.	Curso empezado.	Lentitud retoques.	

Estado de la ejecución:

**NI:** No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: Mejorar y optimizar la infraestructura.						
OBJETIVO	Estabilizar las comunicaciones del centro					
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
<b>Mejora de la infraestructura de comunicaciones.</b>		sept-21	jun-22	Coordinación TIC	Tiempo entre fallos	Dos semanas
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
Sept-21	INI	10 %	Contacto con MD	Bucles de red	MD no entiende problema.	
Dic.21	EJ	.. 50 %	Técnicos en el centro	-	Equipos defectuosos	
Feb.21	EJ	80 %	Cambio equipo router	-	-	
...	...	...	...	...	...	

Estado de la ejecución:

**NI:** No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: Mejorar y optimizar la infraestructura.						
OBJETIVO		Dotar de recursos TIC a la comunidad educativa.				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
<b>Utilización dispositivos uso colectivo en aulas. Adquisición de nuevos dispositivos.</b>		Sept-21	jun-23	Coordinación TIC	Se realiza y dota de recursos (equipos y conectividad) a todos los actores necesitados, tanto profesorado como alumnado.	80 %
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
Sept-21	INI	25 %	Adquirir equipos.	Dotación €	Stock.	
Oct-21	EJ	40 %	Configuración. Asignación.	Organización. Software.	Bajas. Rotación.	
Oct-21	EJ	.. 50 %	Uso de equipos.	Coordinación horarios.	-	
Jun-21	EJ	85 %	Mantenimiento de equipos.	Reparaciones en taller propio.	Plazos.	
...	...	...	...	...	...	

Estado de la ejecución:

**NI:** No iniciada; **ESP:** En espera; **CANC:** Cancelada; **FIN:** Finalizada; **EJ:** En ejecución

Área de impacto: Actividades compartidas.						
OBJETIVO		Producción de REA				
ACCIÓN:		PLAZOS		RESPONSABLE	INDICADOR	VALOR OBJETIVO
		INICIAL	FINAL			
Trabajo colaborativo para conseguir y producir recursos educativos.		1/09/2022	30/06/2024	Jefatura/Dptos	Nº de REA	10
FECHA SEGUIMIENTO	ESTADO	% EJECUCIÓN	LOGROS	DIFICULTADES		
				CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA	
15/03/2022	NI	0	Conseguir material y elementos que todos podamos compartir para mejorar el trabajo diario	No colaboración		
15/09/2022	EJ	20	Se han identificado las áreas de acción	Falta de tiempo		

<b>Plan de Contingencia</b> (Exclusivo para los objetivos y actuaciones seleccionadas)			
<b>¿Qué puede salir mal?</b>	<b>Importancia</b>	<b>Acción preventiva</b>	<b>Acción de contingencia</b>
Falta de dotaciones €	- Mucha	Solicitar proyectos de innovación.	Recurrir a mercados de 2ª mano.
Mal funcionamiento conexión Internet	- Mucha	Monitorizar datos.	Contratar línea alternativa (5G, Sat.)
Falta de espacios físicos.	- Normal	Reorganización de espacios.	Usar almacén para alojar equipos.
Robos.	- Normal	Candados.	Investigación (cámaras, wallapop...)
Falta de formación	- Poca	Manuales disponibles.	Charlas educativas.